



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7
Data 3 MAR 2016

Oggetto: Prog. A/g.c. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche". C.U.P. B69E05000090001.
Preso d'atto della novazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

L'anno duemilasedici, il giorno tre, del mese di **Marzo**, in Palermo presso il Dipartimento ex Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Viola nominato, con **D.A. n.44 del 3/08/2015**, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito, per le vie brevi, dal **Dott. Claudio Cosentino**, Direttore dell'Ente, il quale svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la proposta n. 1217 dell'01/03/2016 di pari oggetto, che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente, Ing. Mario Gaetano Cancaro;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** del differimento del termine di ultimazione lavori di 174 giorni naturali e consecutivi e dunque **della novazione del nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori a tutto il 19 Agosto 2016;**



- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I - Irrigazione del MIPAAF, per la relativa presa d'atto;

Il Direttore Generale
(Dott. Claudio Cosentino)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio Viola)

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Sito istituzionale di questo Consorzio dal - 4 MAR. 2016 al - 9 MAR. 2016



Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Numero 1217

Data = 1 MAR. 2016

Area TECNICA

Oggetto: **Prog. A/g.c. N. 92.** Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

C.U.P. B69E05000090001.

Presa d'atto della novazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, fu ammesso a finanziamento il progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'importo complessivo di € 5.912.0000,00;

PREMESSO che con voto n. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia - Calabria esprimeva parere favorevole all'approvazione del Progetto aggiornato nell'ottobre 2011;

PREMESSO che con Decreto n.80 dell'11/5/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta, oltre IVA;

PREMESSO che a seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, con Deliberazione Consortile n. 36 del 30/07/2013, il CB 10 SR aggiudicava definitivamente l'appalto alla ditta Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40, con un ribasso offerto del 27,2669 %, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 2.645.393,85, al lordo di € 78.473,89 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

PREMESSO che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40;

PREMESSO che con verbale del 27.02.2013, la Direzione Lavori consegnava all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 730 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 26.02.2016;

VISTA la richiesta dell'impresa esecutrice prot. 56 del 26 Gennaio 2016, acquisita al protocollo consortile al N° 491 del 27 Gennaio 2016, volta ad ottenere una *novazione del tempo contrattuale* pari a mesi 6 (sei);

VISTA la relazione prot. 803 del 16 Febbraio 2016 del Direttore Lavori, Ing. Mario Gaetano Cancaro, con la quale lo stesso esprime parere circa la possibilità di differire il tempo contrattuale di ulteriori 174 giorni;

VISTO il provvedimento prot. 1141 del 26 Febbraio 2016 del Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Fabio Sardo, con il quale lo stesso approva un differimento del tempo contrattuale di 174 giorni naturali e consecutivi, dando atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato a tutto il 19 Agosto 2016;

Per tutto quanto sopra,


PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO** del differimento del termine di ultimazione lavori di 174 giorni naturali e consecutivi e dunque **della novazione del nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori a tutto il 19 Agosto 2016;**
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I - Irrigazione del MIPAAF, per la relativa presa d'atto;

La presente proposta è corredata dal provvedimento prot. 1141 del 26 Febbraio 2016 del Responsabile del Procedimento.

Si esprime parere tecnico favorevole

Il Dirigente dell'Area Tecnica:



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Via Agnone n. 68 - 96016 LENTINI (SR)

Prot. n. *1141* Lentini, **26 FEB. 2016**

LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. PROG. A/G.C. N. 92.
C.U.P. B69E05000090001

Finanziamento: Decreto n. 80 dell'11/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud.

Importo lavori a b.a.: € 3.607.706,05 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA.

Impresa Appaltatrice: COSPIN s.r.l. con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40

Importo contrattuale: € 2.645.393,85 oltre IVA.

Contratto: del 31/10/2013, reg.to presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013.

OGGETTO: Concessione all'impresa esecutrice una novazione del tempo contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con atto del 31/10/2013, reg.to presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, è stato firmato il contratto d'appalto tra il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e la COSPIN s.r.l., impresa esecutrice dei lavori;
- che con verbale del 28 Febbraio 2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi all'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO l'art.10 del contratto, in riferimento all'art. 12 del C.S.A., che fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in **giorni 730** naturali e consecutivi;

VISTA la richiesta dell'impresa esecutrice prot. 56 del 26 Gennaio 2016, acquisita al protocollo consortile al N° 491 del 27 Gennaio 2016, avente per oggetto volta ad ottenere una "*richiesta di proroga per fine lavori*" e con la quale chiede la *novazione del tempo contrattuale* pari a mesi 6 (sei);

INFORMATO, con nota prot. 806 del 10 Febbraio 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Disciplinare di concessione stipulato il 2/7/2012, l'Ingegnere Delegato all'Alta Sorveglianza, Ing. Antonino Casciolo, della richiesta dell'Impresa;

VISTA la relazione prot. 803 del 16 Febbraio 2016 del Direttore Lavori, Ing. Mario Gaetano Cancaro, con la quale ritiene di poter novare il tempo contrattuale di ulteriori 174 giorni;

CONSIDERATO che la richiesta dell'impresa è pervenuta in tempo utile, così come previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/210;

CONSIDERATO che le cause del ritardo non sono imputabili all'impresa né tantomeno all'Amministrazione consortile, in quanto legate ad eventi imprevedibili al momento dell'assunzione dei lavori come specificato nelle considerazioni del parere del D.L., prot. 803 del 10.02.2016 (agli atti), ai punti a) e b) ;

CONSIDERATO altresì congruo il termine individuato dal Direttore dei Lavori;

SENTITO per le vie brevi l'Ingegnere Delegato dell'Alta Sorveglianza il quale ha espresso parere positivo sull'argomento;

RITENUTO, per quanto sopra, di differire il termine dei lavori di 174 giorni naturali e consecutivi;

VISTO il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti *D.P.R. 207/210*;

tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, con la presente, il sottoscritto, **Ing. Mario Fabio Sardo**, *Responsabile Unico del Procedimento*,

APPROVA un differimento del termine del tempo contrattuale dei lavori di giorni 174 naturali e consecutivi;

DA' ATTO che, per effetto del presente provvedimento, il nuovo **termine di ultimazione dei lavori viene fissato a tutto il 19 Agosto 2016**;

alla seguente condizione:

che il maggior tempo viene stabilito sotto forma di **novazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori** e pertanto deve essere sottoscritto un **Atto aggiuntivo al contratto** nel quale per la protrazione del termine suddetto, la **COSPIN s.r.l. si impegna a non avanzare alcuna pretesa o richiesta di maggiori oneri o compensi ad essa connessi**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Mario Fabio Sardo)

