

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 04 35

DEL - 9 MAR. 2018

OGGETTO: Prog. A/G.C. N. 72. *Lavori di realizzazione del sistema di "interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento". CUP: B68F05000010001 – CIG: 0086031306.*
APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE REDATTA DAL R.U.P.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di Marzo presso la Sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, via Agnone 68 Lentini (SR), il Direttore Generale, dott. ing. Fabio Bizzini nominato con Deliberazione n. 7 del 26/10/2017 del Commissario Straordinario della Sicilia Orientale, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la nota prot. n. 249 dell'08.01.2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale Infrastrutture irrigazione ed Enti Vigilati, Servizio 4, acquisita agli atti consortili con prot. 66 dell'08.01.2018, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio in dodicesimi fino al 30.04.2018;

PREMESSO che con delibera CIPE N° 133 di data 19/12/2002 (G.U. n. 94 di data 23/04/2003), in attuazione del programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, fu approvato un piano di opere irrigue di competenza statale comprendente l'intervento "Interconnessione sistemi idrici Lentini-Ogliastro", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e concordato con la Regione Siciliana, per l'importo di € 3.928.0000,00 alla cui copertura si provvedeva con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002, n. 178, come stabilito con D.M. n. 582 del 13/11/2002, attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

PREMESSO che con Decreto N° 331 del 29/12/2005 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato e finanziato il progetto, per un importo complessivo dell'opera di € 9.522.088,50, di cui €. 3.808.888,50, pari al 40%, a carico dei fondi del Ministero delle Politiche Agricole ed €. 5.713.200,00, pari al 60%, a carico dei fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusto Decreto N° 127456 del 23/11/2005, alla cui copertura si provvede con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002 n. 178 attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

PREMESSO che con delibera consortile N° 220 del 19/12/2005 l'allora Amministratore Provvisorio del Consorzio, approvò definitivamente il progetto ed il quadro economico dei lavori di che trattasi, adeguandolo al Voto N. 38/05 del C.T.A. del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia – Calabria;

PREMESSO che con delibera N° 89 del 23/7/2010 del Vice Commissario Straordinario del Consorzio, fu approvato l'aggiornamento economico del progetto, resosi necessario ai sensi del dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 163/2006 e l'adeguamento alle nuove norme di sicurezza (L. 81/08) e norme tecniche di costruzione (N.T.C. 2008), per il nuovo importo di € 11.700.000,00;

PREMESSO che il progetto aggiornato è stato riapprovato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia – Calabria, con voto n. 576 reso il 26/10/2010;

PREMESSO che con successivo decreto di finanziamento N° 94 del 29/05/2012, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha rifinanziato il progetto di che trattasi, per un importo complessivo di € 11.700.000,00, di cui € 5.986.800,00 a valere su fondi del Ministero stesso ed € 5.713.200,00 a valere su fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che con decreto N. 5319 del 14 Gennaio 2013 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il CB 10 SR all'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 141 c.1 della Legge N. 388/2000, fino alla concorrenza di € 5.140.352,12;

PREMESSO che per l'appalto dei lavori predetti, previe le formalità di legge, il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa ha esperito un'asta pubblica sotto riserva, in relazione alla emissione da parte dell'autorità ministeriale competente del formale provvedimento di assunzione di spesa, esperita nelle sedute di gara del 06 settembre 2011, del 02 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011 e del 17 maggio 2012, a seguito della quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'impresa ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 – STRADA N. 4 – 93012 GELA (CL) – P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso al netto degli oneri di sicurezza di € 8.094.593,17;

PREMESSO che con delibera commissariale N. 11/2013 dell'11 Marzo 2013 si è proceduto

all'aggiudicazione definitiva dei lavori succitati in favore ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 – STRADA N. 4 – 93012 GELA (CL) - P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 %, per l'importo netto di €. 4.896.916,35, di cui €. 208.056,96 per oneri di sicurezza;

PREMESSO che con contratto stipulato in data 19.06.2013 a Palermo e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gela (CL), il 24.06.2013 al n. 850 serie III 31/10/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa ERGO MECCANICA S.R.L, come sopra generalizzata;

PREMESSO che con verbale del 27.06.2013, ai sensi dell'art. 11 c.12 del D.Lgs 163/2009 e art. 153 c.3 del Reg.to LL.PP. n.207/2010, la Direzione Lavori consegnava parzialmente i lavori all'impresa dandole mandato di procedere, entro il 02.09.2013, ad alcune attività, quali l'immissione in possesso delle aree da sottoporre ad esproprio, l'impianto di cantiere, ricognizioni e tracciamenti, avvio procedimenti ex art. 5 del contratto d'appalto;

PREMESSO che con verbale del 24.09.2013, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 600 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 16.05.2015;

PREMESSO che successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 14/11/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 289, con il quale veniva rideterminato in € 7.958.482,33 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 4.896.919,35 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO DEFINITIVO Decr. N. 289 del 14/11/14			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	- per lavori	€ 4.688.862,39	
A.2	- per oneri di sicurezza	€ 208.056,96	
	Somma l'importo contrattuale di Perizia	€ 4.896.919,35	€ 4.896.919,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€ 20.000,00	
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€ 167.891,77	
B.3	Imprevisti	€ 264.291,65	
B.4	Espropriazioni	€ 345.500,00	
B.6	Spese tecniche		
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€ 419.250,91	
B.6.2	Spese generali forfetarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€ 417.944,24	
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€ 78.165,00	
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€ 10.567,73	

B.6.5	Spese collaudi	€	81.347,44	
B.6.6	Alta sorveglianza	€	18.840,00	
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€	<u>10.889,47</u>	
	Sommano le Spese Tecniche	€	1.037.004,79	€ 1.037.004,79
B.7	IVA			
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€	1.143.024,58	
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€	<u>83.850,18</u>	
	Somma l'IVA	€	1.226.874,77	€ 1.226.874,77
				€ 3.061.562,98
				<u>€ 3.061.562,98</u>
	SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€	7.958.482,33	

PREMESSO che con Delibera N. 49 del 13/04/2015 il Commissario Straordinario del CB 10 SR approvava la perizia di variante N. 1 datata 27/03/2015, trasmessa dalla D.L. con nota prot. N° 1392 del 03/04/2015;

PREMESSO che con D.M. N. 20281 del 30/09/2015, il Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I - Irrigazione del MIPAAF prendeva atto della nuova configurazione progettuale a seguito dell'adozione della "Perizia di variante in corso d'opera N. 1", rimodulando il quadro di spesa del finanziamento assentito secondo il prospetto appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DM N. 20281 del 30/09/2015				
A) IMPORTO DEI LAVORI				
A.1	- per lavori	€	4.679.962,12	
A.2	- per oneri di sicurezza	€	<u>191.890,75</u>	
	Somma l'importo contrattuale di Perizia N. 2	€	4.871.852,87	€ 4.871.852,87
A.3	Economie sui lavori della 1^ variante	€	25.066,48	€ 25.066,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€	20.000,00	
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€	166.044,50	
B.3	Imprevisti	€	266.545,32	
B.4	Espropriazioni	€	345.500,00	
B.6	Spese tecniche			
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€	419.250,91	

B.6.2	Spese generali forfettarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	417.944,24	
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	78.165,00	
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€	10.567,73	
B.6.5	Spese collaudi	€	81.347,44	
B.6.6	Alta sorveglianza	€	18.840,00	
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€	10.889,47	
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€	1.142.618,18	
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€	83.850,18	
	Sommano le somme a disposizione	€	3.061.562,98	€ 3.061.562,98
				Finanziamento assentito all'ente € 7.958.482,33
				Accantonamento per lavori 10 % su € 4.896.919,35 € 489.691,94
				Accantonamento per contenzioso 5 % su € 4.896.919,35 € 244.845,97
				IMPEGNO DI SPESA € 8.693.020,24

VISTO l'Atto di Sottomissione N. 1 del 07 Luglio 2015, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate Caltanissetta – Ufficio Territoriale di Gela, il 07/07/2015 al n. 406 serie 3^a per un importo di € 4.871.852,87 oltre IVA.

VISTO il successivo atto aggiuntivo di novazione dei tempi contrattuali redatto ai sensi dell'art.159 del reg.to di cui al DPR 207/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta - Ufficio territoriale di Gela al n. 11 serie 3^a in data 07/01/2016, con il quale è stata fissata a tutto il 29/01/2016 la nuova ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che con nota prot. N. 490 del 27/01/2016, la Direzione Lavori ha trasmesso la "Perizia di Variante N. 2 in diminuzione", redatta in data 25/01/2016, in conformità all'art. 132 comma 3 – 1° periodo del D.Lgs. 163/06, finalizzata alla risoluzione di aspetti di dettaglio e miglioramento dell'opera e comportante una riduzione della spesa;

CONSIDERATO che a seguito di visita del 27/01/2016, il Delegato per l'Alta Sorveglianza dei lavori nominato dal MIPAAF ha preso atto della "Perizia di Variante N. 2 in diminuzione" sottoposta dalla D.L., ritenendo la stessa meritevole di approvazione ed esprimendo parere favorevole in seno al verbale di visita assunto agli atti con prot. n. 487 del 27/01/2016;

CONSIDERATO che con Delibera N. 1 del 28/01/2016, il Commissario Straordinario del CB 10 SR ha preso atto della suddetta "Perizia di Variante N. 2 in diminuzione" redatta in data 25/01/2016, dell'importo complessivo pari ad € 7.764.648,81, di cui € 4.870.041,38 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ed € 2.894.607,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 2 IN DIMINUZIONE	
A)	IMPORTO DEI LAVORI
A.1	- per lavori € 4.678.233,79

Delibera n. 04³⁵ del **9 MAR. 2018**

A.2	- per oneri di sicurezza	€	191.807,59		
	Somma l'importo contrattuale di Perizia	€	4.870.041,38	€	4.870.041,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€	18.322,22		
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€	166.801,62		
B.3	Imprevisti	€	266.545,32		
B.4	Espropriazioni	€	185.580,81		
B.6	Spese tecniche				
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€	419.250,91		
B.6.2	Spese generali forfettarie concesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	417.944,24		
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	78.165,00		
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€	10.567,73		
B.6.5	Spese collaudi	€	81.347,44		
B.6.6	Alta sorveglianza	€	18.840,00		
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€	10.889,47		
	Sommano le Spese Tecniche	€	1.037.004,79	€	1.037.004,79
B.7	IVA				
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.4+B.5+B.6.6)	€	1.136.502,49		
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€	83.850,18		
	Somma l'IVA	€	1.220.352,67	€	1.220.352,67
				€	2.894.607,43
				€	2.894.607,43
	SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€		€	7.764.648,81

CONSIDERATO che con D.M. N: 20254 del 03/08/2016, il Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I - Irrigazione del MIPAAF ha preso atto della nuova configurazione progettuale a seguito dell'adozione della "Perizia di variante N. 2 in diminuzione", rimodulando il quadro di spesa del finanziamento assentito secondo il prospetto appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DM N. 20254 del 03-08/2016	
A) IMPORTO DEI LAVORI	
A.1	- per lavori € 4.678.233,79

Delibera n. 104 ³⁵ del 9 MAR. 2018

A.2	- per oneri di sicurezza	€	191.807,59	
	Somma l'importo contrattuale di Perizia N. 2	€	4.870.041,38	€ 4.870.041,38
A.3	Economie sui lavori			
	Variante N. 1	€	25.066,48	
	Variante N. 2	€	1.811,49	
	Sommano le economie	€	26.877,97	€ 26.877,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€	18.322,22	
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€	166.801,62	
B.3	Imprevisti	€	429.651,90	
B.4	Espropriazioni	€	183.516,63	
B.6	Spese tecniche			
	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess.			
B.6.1	esterni	€	419.250,91	
B.6.2	Spese generali forfettarie concesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	417.944,24	
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	78.165,00	
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€	10.567,73	
B.6.5	Spese collaudi	€	81.347,44	
B.6.6	Alta sorveglianza	€	18.840,00	
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€	10.889,47	
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€	1.142.415,64	
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€	83.850,18	
	Sommano le somme a disposizione	€	3.061.562,98	€ 3.061.562,98
	Finanziamento assentito all'ente	€	7.958.482,33	
	Accantonamento per lavori 10 % su € 4.896.919,35	€	489.691,94	
	Accantonamento per contenzioso 5 % su € 4.896.919,35	€	244.845,97	
	IMPEGNO DI SPESA	€	8.693.020,24	

VISTO lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale redatti dalla Direzione Lavori in data 21/04/2016, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, di € 4.870.041,66, a cui corrisponde, detratti i certificati d'acconto finora emessi per un importo di € 4.514.152,07, un credito netto dell'impresa di € 355.889,59 oltre IVA, per complessivi € 434.185,00 in cifra tonda;

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'opera, trasmesso dalla Commissione di Collaudo, in uno alla Relazione di Collaudo, con nota acquisita al protocollo con n. 7741 in data 22/11/2016, e sottoscritto, sempre in data 22/11/2016, oltre che dalla citata Commissione di

Collaudo, anche dall'impresa appaltatrice dei lavori, dalla Direzione dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Commissario Straordinario del CB 10 SR;

VISTA la Delibera Commissariale N. 90 del 06/12/2016, di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 22/11/2016;


VISTA la rendicontazione finale dei lavori aggiornata dal R.U.P. alle osservazioni del MIPAAF, prot. n. 1567 del 16/01/2018 e trasmessa al Direttore ed al Commissario del CB 10 SR giusta nota prot. n. 1122 del 01/03/2018, la quale deve intendersi integralmente allegata alla presente deliberazione;

DETERMINA

di **APPROVARE** l'allegata rendicontazione finale dei lavori aggiornata dal R.U.P. alle osservazioni del MIPAAF, prot. n. 1567 del 16/01/2018 e trasmessa al Direttore ed al Commissario del CB 10 SR giusta nota prot. n. 1122 del 01/03/2018;

di **DARE MANDATO** di trasmettere la presente determinazione e l'allegata rendicontazione al MIPAAF.


Il Direttore Generale
(dott. ing. Fabio Bizzini)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.


Il Dirigente dell'Area Tecnica
(dott. ing. Mario Gaetano Cancaro)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Amministrativa *ad interim*
(dott. ing. Fabio Bizzini)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Delibera n. -35- del - 9 MAR. 2018 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 13 MAR. 2018 al _____

Lentini, Lentini (SR)

Il Dirigente dell'Area Amministrativa *ad interim*
(dott. ing. Fabio Bizzini)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

Il Direttore Generale
(dott. ing. Fabio Bizzini)