

## CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **155** DEL **24 DIC. 2019**

**OGGETTO:** " Progetto Esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in vari località". **Approvazione certificato regolare esecuzione, liquidazione della fattura N. 6 del 21/11/2019 all'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. per lo svincolo dello 0.05% e autorizzazione alla liquidazione dell'incentivo.-**

L'anno duemiladicianove il giorno -24- del mese di Dicembre, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTA** la Delibera n. 23 del 18/12/2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30/06/2019 il periodo transitorio di cui alla Deliberazione n. 8 del 30/10/2018;

**VISTA** la delibera n. 11 dell' 01/07/2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente, sino al 31/12/2019, il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 8 del 30/10/2018;

**VISTO** il D.A. n. 59/Gab. dell' 8/9/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;

**VISTO** la Determinazione n. 1 del 4/10/2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Aree ai Dirigenti ed ai quali con ordini di servizio del Direttore Generale prot. n. 439 del 31/05/2018 sono state affidate le funzioni di cui all'allegato A del Regolamento di Organizzazione;

**VISTO** l'ordine di servizio del 19/04/2019 prot. n° 2076 a firma del Direttore Generale, Dott. Ing. Fabio Bizzini, con il quale, nelle more dell'adozione del POV, sono state affidate le funzioni e le competenze dell'Area Contabilità e Finanze e del Settore Ragioneria, rispettivamente al Vice Direttore Dott. Giuseppe Barbagallo ed al Capo Settore Dott. Alessandro Marino;

**VISTA** la determina del Dirigente dell'Area Tecnica consortile, Dott. Ing. Mario Gaetano Cancaro n. 1 del 13/01/2017, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del "Progetto esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in varie località", il Geom. Carmelo Ventura;

**VISTA** deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 15/12/2017, è stata approvato il "Progetto esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in varie località", per l'importo complessivo di Euro 312.465,46 comprensivo di IVA di cui euro 199.643,91 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, euro 4.691,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 108.130,23 per somme a disposizione dell'amministrazione, avente il seguente Quadro economico;

QUADRO ECONOMICO di PROGETTO			
Il Costo totale degli interventi proposti in progetto		€	312.465,46
A	- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€	199.643,91
	Oneri per la sicurezza	€	4.691,62
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€	204.335,53
B	- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio	€	21.430,54
B2	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso	€	6.786,94
B3	Imprevisti 5%	€	10.216,76
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.l.gs.50/2016)	€	4.086,70
B5	Spese strumentali	€	10.000,00
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A+B1+B2+B3+B5)	€	55.609,29
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	108.130,23
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)	€	312.465,46

**VISTO** il D.R.S. n. 747 dell' 15.06.2018 con il quale venivano impegnate sul cap. 147303 del Bilancio della Regione Sicilia per la realizzazione dei lavori denominati "Lavori di riparazione di perdite e pulizia di tratti del canale galermi in varie località";

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 88 del 31/07/2018, di nomina del Geom. Paolo Fiscaro quale R.U.P del "Progetto esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in varie località", in sostituzione del Geom. Carmelo Ventura;

**VISTO** il Verbale di gara agli atti con prot. n. 5140 del 27.09.2018 riportante la graduatoria relativa alle offerte presentate dalle ditte partecipanti e dal quale viene individuata, quale migliore offerta, quella relativa alla G.C. COSTRUZIONI s.r.l. Via Ugo Foscolo, s.n.c. 93014 Mussomeli (CL) P. IVA 01815370851, con un ribasso del 39,5381 % sull'importo a base d'asta di € 199.643,91;

**VISTA** la nota prot. n. 5516 del 24.10.2018, con cui il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Paolo Fiscaro, attesta l'avvenuta verifica del possesso, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale previsti dalla legge, dall'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. Via Ugo Foscolo, s.n.c. 93014 Mussomeli (CL) P. IVA 01815370851 per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 118 del 24/10/2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. Via Ugo Foscolo, s.n.c. 93014 Mussomeli (CL) P. IVA 01815370851, la quale ha offerto un ribasso del 39,5381 % sull'importo a base d'asta € 199.643,91, cui corrisponde l'importo contrattuale di € 120.708,50 oltre IVA e di € 4.691,62 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato a Lentini (SR) in data 09/01/2019, e registrato a Mussomeli in data 15/01/2019 al n. 31 serie 3 dall'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo netto contrattuale di € 125.400,12 oltre IVA, di cui € 120.708,50 per i lavori oltre a € 4.691,62 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 22/12/2018 e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 24/12/2018;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 65 del 20/05/2019 di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi della lettera c) comma 1 dall'Art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ed approvazione il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante e suppletiva;

QUADRO ECONOMICO - perizia di variante e suppletiva			
		VARIANTE	
A	- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 210.014,09	
	Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 214.705,71	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 210.014,09	
	Ribasso di gara (39,5381%)	€ 83.035,58	
A1	Totale importo netto escluso oneri per la sicurezza	€ 126.978,51	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 131.670,13	€ 131.670,13
B	- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio	€ 17.899,76	
B2	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericolosc	€ 10.317,72	
B3	Imprevisti 5%	-----	

B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 4.086,70	
B5	Assicurazioni Professionali Progettista,( ai sensi art. 24 comma 4 del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e oneri inerenti la Progettazione ( ai sensi art. 113 comma 1 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 10.000,00	
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A+B1+B2+B3+B5)	€ 37.375,27	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 79.679,45	€ 79.679,45
	TOTALE GENERALE ( A1+A2+B)		€ 211.349,58

**VISTO** lo stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori geom. Corrado Montoneri e vistato dal Capo Settore Prog. e D.L. Arch. Salvatore Fiscaro, dal quale risulta che l'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. ha eseguito lavori per € 131.670,13 con un credito netto pari ad € 658,35 ;

**VISTA** la fattura n° 6 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l.in data 21.11.2019 ed assunta al protocollo consortile al n° 3243 in data 26.11.2019 dell'importo € 658,35 oltre € 144,84 per IVA;

**VISTO** il D.R.S. n° 1216 del 31/07/2019 della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture , Irrigazioni ed Enti Vigilati che ha liquidato e pagato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa l'importo pari ad € 163.662,07 (I e ultimo SAI.) ed € 34.425,32 relativi agli oneri di conferimento a discarica dei lavori stessi;

**VISTO** il riparto di incentivazione trasmesso dal RUP geom. Paolo Fiscaro con nota prot. 2338 del 19.12.2019;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 113 del D,Lgs. n° 50/2016 il fondo delle risorse finanziarie va ripartito nella misura dell'80% nei confronti del personale in nota n. 2339 del 19.12.2019 e nella misura del 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni e/o strumenti vincolati all'esecuzione del progetto;

**CONSIDERATO** il nuovo quadro economico finale, *riassuntivo di spesa*, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DI SPESA	
A. Importo dei lavori a misura compreso gli O.S.	€ 131.670,13
B1. Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio	€ 17.899,76
B2. Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso	€ 10.317,72
B4. incentivo art. 113 D.lgs. N. 50/2016	€ 4.086,70
B3. IVA pari al 22% di : € 159.887,61	€ 35.175,27
B5. Oneri inerenti la Progettazione	€ -
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE</b>	<b>€ 199.149,58</b>
Economie Complessive sul Finanziamento ( C. 211.349,58 - € 199.149,58)	<b>€ 12.200,00</b>

**CONSIDERATO** altresì, che al punto B4, del quadro economico finale di seguito riportato, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 è stato quantificato in €. 4.086,70 e che, pertanto, l'80% del fondo da destinare al personale è pari a €. 3.269,36 e il 20% del fondo a disposizione dell'ente è pari a €. 817,34;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione dei superiori importi;

**VISTO** il DURC ON LINE rilasciato dall'INAIL con prot. n. 18032824 del 08/11/2019 e valido fino al 07/03/2020, acquisito agli atti in uno alla nota prot. n. 3098 del 14/11/2019, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa G.C. COSTRUZIONI, con sede in Via Ugo Foscolo, s.n.c. 93014 Mussomeli (CL) P. IVA 01815370851;

**VISTO** il conto corrente bancario dedicato, aperto presso la BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di: MUSSOMELI (CL) Codice IBAN: IT 42 X 03069 83380 100000000287 CODICE CIN (X), comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula dell'accordo quadro, in

ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136;


Per tutto quanto sopra

### DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa, il Certificato di Regolare esecuzione relativo al " Progetto Esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in vari località", redatto dal Direttore dei Lavori geom. Corrado Montoneri in data 04.06.2019;
- 2) **DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 803,19, di cui € 658,35 a favore dell'impresa G.C. COSTRUZIONI, con sede in Via Ugo Foscolo, s.n.c. 93014 Mussomeli (CL) P. IVA 01815370851, a fronte dello svincolo del 0.05% per i lavori eseguiti, per come riportata nella fattura n. 6 del 21.11.2019, dando mandato al Settore Ragioneria del CB 10 SR di provvedere agli atti consequenziali per la liquidazione ed il successivo pagamento del superiore importo in favore della suddetta Impresa sul conto corrente bancario dedicato, aperto presso la BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di: MUSSOMELI (CL) Codice IBAN: IT 42 X 03069 83380 100000000287 **CODICE CIN (X)**, comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula del contratto, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136, oltre ad € 144,84 per IVA da versare all'erario;
- 3) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione dell'incentivo dell'importo di € 3.269,36 a favore del personale di cui alla nota di riparto prot. 2338 del 19.12.2019;
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente determina al R.U.P., Geom. Paolo Fisicaro , all'Assessorato della Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.

La spesa farà carico al capitolo n° 113990 di Bilancio.

Il Direttore Generale  
(dott. Ing. Fabio Bizzini)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.


Il Dirigente dell'Area Progettazione  
(dott. ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria  
(dott. Alessandro Marino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 155 del 24 DIC. 2019 è stata pubblicata all'Albo  
Consortile dal 27 DIC. 2019 al \_\_\_\_\_

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria  
(dott.ssa Maria Sampirisi)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorziol0sr.it](http://www.consorziol0sr.it) - sezione  
Albo Pretorio.

\_\_\_\_\_

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

Il Direttore Generale  
(dott. Ing. Fabio Bizzini)