



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 81 DEL 4 DIC. 2020

OGGETTO: "Lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua". **Liquidazione della fattura N. 23/E del 10.11.2020 all'impresa COSMAK s.r.l. per lo svincolo dello 0.005% e autorizzazione alla liquidazione dell'incentivo.-**

L'anno duemilaventi, il giorno QUATTRO del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n. 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTE le delibere del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019, con le quali si è proceduto, in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale, a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 30.06.2020, già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

VISTA la delibera n. 21 del 02.07.2020 del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, con la quale si è proceduto, in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio"... "fino alla definitiva riforma degli stessi, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea";

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 13 del 22.06.2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 Enti Vigilati, con D.R.S. n. 886 del 13.07.2020;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 10 aprile 2017, è stata approvato il progetto relativo ai lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua, per l'importo complessivo di Euro 508.980,79 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO del PROGETTO		
il Costo totale degli interventi proposti in progetto		€ 508.980,79
PROGETTO		
A	- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 383.731,93
	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 389.904,09
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso (37,7493)	€ 238.875,81

A2	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16	
TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO		€ 245.047,97	€ 245.047,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B3 -	Imprevisti 5%	€ 11.945,00	
B4 -	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 7.798,08	
B6 -	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2)	€ 56.538,45	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 76.281,53	€ 76.281,53
TOTALE GENERALE (A1+A2+B)			€ 321.329,50

CONSIDERATO che, lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato regionale dell' Agri coltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4, per il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, Con D.R.S. n. 601 del 13 giugno 2017 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 è stato finanziato, al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, il progetto per l'esecuzione dei "lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua", per l'importo complessivo di Euro 508.980,79 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Euro 389.904,09 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 105 del 03 Ottobre 2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta COSMAK s.r.l.- Via Toscana, 13 - 98068 San Piero Patti (ME) - P. IVA 03099860839, la quale ha offerto il ribasso contrattuale del 37,7493 %, sull'importo posto a base di gara pari a €. 389.904,09 oltre IVA

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 03/12/2018;

VISTO il contratto di Appalto stipulato in data 03/12/2018, registrato Agenzia delle Entrate ufficio di Patti (ME) al n. 1496 in data 04/12/2018 e appendice al Contratto di Appalto, L'impresa COSMAK s.r.l. ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di €. 238.875,81 per lavori ed €. 6.172,16 per costi della sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di €. 245.047,97 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 37,7493 %;

IN CONSIDERAZIONE del sopralluogo effettuato in data 10/06/2019, fra il RUP Arch. Salvatore Fisicaro il direttore dei lavori Geom. Paolo Fisicaro e sentito il parere del Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione Ing. Massimo Paterna, si è stabilita la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento sulla la perizia di variante assunto con protocollo Consortile n. 407 del 25/02/2019 e del relativo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserva;

VISTA la Determina del Direttore generale n. 113 del 28/08/2020 di presa d'atto e approvazione schema atto di sottomissione della Perizia di Variante dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO il nuovo quadro economico di confronto, scaturente dal Progetto Esecutivo/Perizia di Variante, considerando il Ribasso d'asta pari al (37,7493%):

Consorzio di Bonifica n. 10 Sicilia Orientale					
OGGETTO: "Lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua"					
QUADRO ECONOMICO del PROGETTO e della VARIANTE					
Il Costo totale degli interventi proposti in progetto					€ 508.980,79
		PROGETTO		VARIANTE	
A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI					
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 383.731,93		€ 403.822,76	
	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16		€ 5.576,54	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 389.904,09		€ 409.399,30	
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso (37,7493)	€ 238.875,81		€ 251.382,49	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16		€ 5.576,54	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 245.047,97	€ 245.047,97	€ 256.959,03	€ 256.959,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B3	Imprevisti 5%	€ 11.945,00			
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 7.798,08		€ 7.798,08	
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2+B)	€ 56.538,45		€ 56.530,99	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.281,53	€ 76.281,53	€ 64.329,07	€ 64.329,07
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)		€ 321.329,50	€ 321.288,10	

VISTO lo stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Fisicaro, dal quale risulta che l'impresa COSMAK s.r.l. ha eseguito lavori per € 253.375,75 con un credito netto pari ad € 1.266,88 oltre € 278,71 per IVA;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione relativo ai "lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua" redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Fisicaro in data 04.02.2020 prot. 3457/20;

VISTA la fattura n. 23/E emessa dalla ditta esecutrice dei lavori impresa COSMAK s.r.l. in data 10.11.2020 dell'importo € 1.266,88 oltre € 278,71 per IVA;

VISTA la determina del Vice direttore N. 112 del 28/08/2019 di sostituzione del RUP dall' Arch. Fisicaro Salvatore al nuovo RUP Geom. Domenico Lonzi;

VISTO il riparto di incentivazione trasmesso dal RUP geom. Domenico Lonzi con nota prot. 2338 del 27/12/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 il fondo delle risorse finanziarie va ripartito nella misura dell'80% nei confronti del personale in nota n. 2387 del 27/12/2019 e nella misura del 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni e/o strumenti vincolati all'esecuzione del progetto;

CONSIDERATO il nuovo quadro economico finale, riassuntivo di spesa, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DI SPESA	
A. importo dei lavori a misura compreso gli O.S.	€. 253.375,75
B1. oneri di accesso alla discarica	€ -
B2. Imprevisti	€ -
B3. IVA pari al 22% di : €.	€. 55.742,66
B4. incentivo art. 113 D.lgs. N. 50/2016	€. 6.238,47
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE	€. 315.356,88
Economie Complessive sul Finanziamento (€ 508.980,79 - € 315.356,88)	€. 193.623,91

CONSIDERATO altresì, che al punto B4, del quadro economico finale di seguito riportato, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 è stato quantificato in €. 7.798,08 e che, pertanto, l'80% del fondo da destinare al personale è pari a €. 6.238,47 e il 20% del fondo a disposizione dell'ente è pari a €. 1.559,62;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dei superiori importi;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INAIL con prot. n. 23943768 del 21/11/2020 e valido fino al 21/03/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa COSMAK s.r.l. - Via Toscana, 13 - 98068 San Piero Patti (ME) - P.IVA 03099860839;

VISTO il conto corrente bancario dedicato, aperto presso l'Istituto di Credito: BANCA CREDITO SICILIANO Ag. di Patti (ME) - Codice IBAN: IT 66S0521682381000008004605, comunicato dall'impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula del contratto, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 13 del 22.06.2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 Enti Vigilati, con D.R.S. n. 886 del 13.07.2020;


preso atto di quanto in premessa

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 1.545,59, di cui € 1.266,88 a favore dell'impresa COSMAK s.r.l. - Via Toscana, 13 - 98068 San Piero Patti (ME) - P.IVA 03099860839, a fronte dello svincolo del 0.05% per i lavori eseguiti, per come riportata nella fattura n. 23/E del 10.11.2020, dando mandato al Settore Ragioneria del CB 10 SR di provvedere agli atti consequenziali per la liquidazione ed il successivo pagamento del superiore importo in favore della suddetta Impresa sul conto corrente bancario dedicato, aperto presso la BANCA CREDITO SICILIANO Ag. di Patti (ME)- Codice IBAN: IT 66S0521682381000008004605, comunicato dall'impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula del contratto, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136, oltre ad € 278,71 per IVA da versare all'erario;
- 2) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione dell'incentivo dell'importo di € 6.238,47 a favore del personale di cui alla nota di riparto prot. 2387 del 27/12/2019;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 113586 del Bilancio di previsione.

4) DI TRASMETTERE la presente determina al R.U.P., Geom. Domenico Lonzi , all'Assessorato della Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Barbagallo)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Domenico Lonzi)




Il Dirigente dell'area Tecnica Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 81 del 4 DIC. 2020 è stata pubblicata
all'Albo Consorziale dal 4 DIC. 2020 al _____

_____li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio

È copia conforme per gli usi consentiti dalla legge

_____li _____
