



# CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 49

Data 13 APR. 2015

Oggetto: Prog. A/g.c. N. 72. *Lavori di realizzazione del sistema di "interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento".*  
CUP: B68F05000010001 - CIG: 0086031306.

Approvazione della perizia di variante in diminuzione, dello schema dell'atto di sottomissione e del quadro economico rimodulato.

L'anno duemilaquindici, il giorno Tredici, del mese di Aprile, in Palermo presso il Dipartimento ex Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Calogero Paolo Mascellino nominato, con D.A. n.10 del 16/02/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dall'Avv. Chiarenza Cinzia nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**PREMESSO** che con delibera CIPE N° 133 di data 19/12/2002 (G.U. n. 94 di data 23/04/2003), in attuazione del programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, fu approvato un piano di opere irrigue di competenza statale comprendente l'intervento "Interconnessione sistemi idrici Lentini-Ogliastro", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e concordato con la Regione Siciliana, per l'importo di € 3.928.0000,00 alla cui copertura si provvedeva con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002, n. 178, come stabilito con D.M. n. 582 del 13/11/2002, attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

**PREMESSO** che con Decreto N° 331 del 29/12/2005 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato e finanziato il progetto, per un importo complessivo dell'opera di €

9.522.088,50, di cui € 3.808.888,50, pari al 40%, a carico dei fondi del Ministero delle Politiche Agricole ed € 5.713.200,00, pari al 60%, a carico dei fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusto Decreto N° 127456 del 23/11/2005, alla cui copertura si provvede con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002 n. 178 attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

**PREMESSO** che con delibera consortile N° 220 del 19/12/2005 l'allora Amministratore Provvisorio del Consorzio, approvò definitivamente il progetto ed il quadro economico dei lavori di che trattasi, adeguandolo al Voto N. 38/05 del C.T.A. del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria;

**PREMESSO** che con delibera N° 89 del 23/7/2010 del Vice Commissario Straordinario del Consorzio, fu approvato l'aggiornamento economico del progetto, resosi necessario ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 163/2006 e l'adeguamento alle nuove norme di sicurezza (L. 81/08) e norme tecniche di costruzione (N.T.C. 2008), per il nuovo importo di € 11.700.000,00;

**PREMESSO** che il progetto aggiornato è stato riapprovato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia - Calabria, con voto n. 576 reso il 26/10/2010;

**PREMESSO** che con successivo decreto di finanziamento N° 94 del 29/05/2012, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha rifinanziato il progetto di che trattasi, per un importo complessivo di € 11.700.000,00, di cui € 5.986.800,00 a valere su fondi del Ministero stesso ed € 5.713.200,00 a valere su fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**PREMESSO** che con decreto N. 5319 del 14 Gennaio 2013 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il CB 10 SR all'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 141 c.1 della Legge N. 388/2000, fino alla concorrenza di € 5.140.352,12;

**PREMESSO** che per l'appalto dei lavori predetti, previe le formalità di legge, il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa ha esperito un'asta pubblica sotto riserva, in relazione alla emissione da parte dell'autorità ministeriale competente del formale provvedimento di assunzione di spesa, esperita nelle sedute di gara del 06 settembre 2011, del 02 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011 e del 17 maggio 2012, a seguito della quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'impresa ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 - STRADA N. 4 - 93012 GELA (CL) - P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso al netto degli oneri di sicurezza di € 8.094.593,17;

**PREMESSO** che con delibera commissariale N. 11/2013 dell'11 Marzo 2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori succitati in favore ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 - STRADA N. 4 - 93012 GELA (CL) - P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 %, per l'importo netto di € 4.896.916,35, di cui € 208.056,96 per oneri di sicurezza;

**PREMESSO** che con contratto stipulato in data 19.06.2013 a Palermo e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gela (CL), il 24.06.2013 al n. 850 serie III 31/10/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa ERGO MECCANICA S.R.L, come sopra generalizzata;

**PREMESSO** che con verbale del 27.06.2013, ai sensi dell'art. 11 c.12 del D.Lgs 163/2009 e art. 153 c.3 del Reg.to LL.PP. n.207/2010, la Direzione Lavori consegnava parzialmente i lavori

all'impresa dandole mandato di procedere, entro il 02.09.2013, ad alcune attività, quali l'immissione in possesso delle aree da sottoporre ad esproprio, l'impianto di cantiere, ricognizioni e tracciamenti, avvio procedimenti ex art. 5 del contratto d'appalto;

**PREMESSO** che con verbale del 24.09.2013, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all'impresa i lavori in questione;

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 600 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 16.05.2015;

**PREMESSO** che successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 14/11/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 289, con il quale veniva rideterminato in € 7.958.482,33 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 4.896.919,35 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>				
A.1	- per lavori		€ 4.688.862,39	
A.2	- per oneri di sicurezza		€ 208.056,96	
	<b>Somma l'importo contrattuale</b>		<b>€ 4.896.919,35</b>	<b>€ 4.896.919,35</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.		€ 20.000,00	
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)		€ 167.891,77	
B.3	Imprevisti		€ 264.291,65	
B.4	Espropriazioni		€ 345.500,00	
B.6	Spese tecniche			
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€ 419.250,91		
B.6.2	Spese generali forfettarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€ 417.944,24		
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€ 78.165,00		
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€ 10.567,73		
B.6.5	Spese collaudi	€ 81.347,44		
B.6.6	Alta sorveglianza	€ 18.840,00		
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€ 10.889,47		
	<b>Sommano le Spese Tecniche</b>	<b>€ 1.037.004,79</b>	<b>€ 1.037.004,79</b>	
B.7	IVA			
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€ 1.143.024,58		
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€ 83.850,18		
	<b>Somma l'IVA</b>	<b>€ 1.226.874,77</b>	<b>€ 1.226.874,77</b>	
			<b>€ 3.061.562,98</b>	<b>€ 3.061.562,98</b>
<b>FINANZIAMENTO ASSENTITO ALL'ENTE</b>			<b>€ 7.958.482,33</b>	

**CONSIDERATO** che con nota prot. N° 1392 del 03/04/2015, la Direzione Lavori ha trasmesso una perizia di variante in diminuzione, redatta in conformità all'art. 132 comma 1 lettera a), b) e c),

ed art. 132 comma 3 II periodo del D.Lgs. 163/06, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

**CONSIDERATO** che la variante proposta riguarda in parte interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte interventi da eseguirsi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento dell'opera e ad una sua maggiore funzionalità, comportanti nel complesso una riduzione dell'importo contrattuale, la garanzia della piena qualità dell'opera ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, risulta pari ad € 4.871.852,87, comprensivo di € 191.890,75 per oneri di sicurezza e dunque con un minore importo contrattuale pari ad € 25.066,48, in diminuzione dello 0,51 % rispetto all'importo originario di progetto;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante e dei ritardi fin qui riscontrati e non dipendenti dalla volontà né dell'Impresa, né dell'Amministrazione, è stata concordata una novazione del tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato al 16 maggio 2015, di ulteriori 184 giorni, con nuovo termine fissato al 16 novembre 2015;

**VISTO** il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

**RITENUTO** di dovere approvare lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di € 4.871.852,87, oltre IVA ed entro il nuovo termine fissato al 16 novembre 2015;

**RITENUTO** di dovere approvare il nuovo quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante;

**RITENUTO** di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F ) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,

### DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di variante in diminuzione redatta dai Direttori dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Scelfo ed Dott. Arch. Salvatore Fiscaro, assunta al protocollo con N° 1392 del 03/04/2015, dell'importo complessivo pari ad € 7.925.647,55, di cui € 4.871.852,87 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA ed € 3.053.794,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvata dal R.U.P. dei lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro;
- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di € 4.871.852,87, oltre IVA ed entro il nuovo termine fissato al 16 novembre 2015;
- **DI APPROVARE** il quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante, per come di seguito riportato:

## QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	- per lavori		
A.2	- per oneri di sicurezza		€ 4.679.962,12
	<b>Somma l'importo contrattuale di Perizia</b>		<b>€ 191.890,75</b>
			<b>€ 4.871.852,87</b> € 4.871.852,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.		€ 20.000,00
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)		€ 166.044,50
B.3	Imprevisti		€ 264.291,65
B.4	Espropriazioni		€ 345.500,00
B.6	Spese tecniche		
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€ 419.250,91	
B.6.2	Spese generali forfettarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€ 417.944,24	
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€ 78.165,00	
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€ 10.567,73	
B.6.5	Spese collaudi	€ 81.347,44	
B.6.6	Alta sorveglianza	€ 18.840,00	
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L. vo 163/06	€ 10.889,47	
	<i>Sommano le Spese Tecniche</i>	<b>€ 1.037.004,79</b>	<b>€ 1.037.004,79</b>
B.7	IVA		
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€ 1.137.103,56	
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€ 83.850,18	
	<i>Somma l'IVA</i>	<b>€ 1.220.953,74</b>	<b>€ 1.220.953,74</b>
			<b>€ 3.053.794,68</b> € 3.053.794,68
<b>SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 7.925.647,55</b>

- **DI SUBORDINARE** l'esecutività della deliberazione all'autorizzazione del Commissario ad Acta del MIPAAF;
- **DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra sul Capitolo U 111653 inerente il finanziamento statale per l'intervento A/G.C. N. 72. Realizzazione del sistema di Interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento".

**Il Commissario Straordinario**  
(Calogero Paolo Mascellino)




**Dirigente Area Amministrativa**  
(Avv. Cinzia Chiarenza)

**Certificato di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio

dal **14 APR. 2015** al

**17 APR 2015**



**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**  
(Avv. Cinzia Chiarenza)