

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**N 62Data 30-04-2015**Oggetto:** Prog. A/g.c. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

C.U.P. B69E05000090001.

Approvazione Perizia di Variante Migliorativa ai sensi dell'art. 162 comma 5) del D.P.R. n° 207/2010, dello schema dell'atto di sottomissione e del quadro economico rimodulato.

L'anno duemilaquindici, il giorno 30, del mese di Aprile, in Palermo presso il Dipartimento ex Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Calogero Paolo Mascellino nominato, con D.A. n.10 del 16/02/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dall'Ing. Mario Gaetano Cancaro nella qualità di Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, fu ammesso a finanziamento il progetto "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'importo complessivo di € 5.912.0000,00;

- **PREMESSO** che c A seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, con Deliberazione Consortile n. 36 del 30/07/2013, il CB 10 SR aggiudicava definitivamente l'appalto alla ditta Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40, con un ribasso offerto del 27,2669 %, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 2.645.393,85, al lordo di €

78.473,89 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

- **PREMESSO** che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l'Agenda Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40;

-**PREMESSO** che con voto n. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia - Calabria esprimeva parere favorevole all'approvazione del Progetto aggiornato nell'ottobre 2011

- **PREMESSO** che con Decreto n.80 dell'11/5/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta, oltre IVA;

-**PREMESSO** che con verbale del 27.02.2013, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 730 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 26.02.2016;

- **PREMESSO** che successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 26/09/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 236, con il quale veniva rideterminato in € 4.835.879,48 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 2.645.393,85 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

a)	Lavori appaltati (a misura)
-----------	------------------------------------

- per lavori	€	2.566.919,96
- per oneri di sicurezza	€	78.473,89
Somma l'importo contrattuale	€	2.645.393,85

b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione
-----------	--

b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00

b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00

b.5.6	Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.0	Spese per polizza ass. art. 92 163/06	€	5.776,31
Totale spese tecniche		€	303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su € 3.763.160,23	€	828.311,85
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
IMPORTO COMPLESSIVO		€	4.832.879,48

- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 162 comma 5 del D.P.R. 207/2010 l'impresa ha dunque redatto apposita perizia di variante migliorativa, assunta al protocollo consortile al N° 1258 del 27.03.2015, la quale è finalizzata al miglioramento dell'opera, alla sua funzionalità, è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, non comporta riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso, mantiene inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori e comporta una riduzione dell'importo dei lavori

- **CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori, Ing. Mario Gaetano Cancaro, con nota assunta al prot. 1288 del 30/03/2015 ha trasmesso allo scrivente RUP il proprio parere favorevole alla succitata proposta di variante. Il suddetto parere è stato sottoscritto anche dai progettisti, Ing. Mario Gaetano Cancaro - Arch. Salvatore Fisicaro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, risulta pari ad € 2.643.500,23, comprensivo di € 77.925,48 per oneri di sicurezza e dunque con un minore importo contrattuale pari ad € 1.913,45, in diminuzione;

VISTO il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D.P.R. 207/2010, giusto prot. 1918 del 29.04.2015;

RITENUTO di dovere approvare lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di € 2.643.500,23, oltre IVA;

RITENUTO di dovere approvare il nuovo quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** della Perizia Migliorativa in diminuzione redatta dall'impresa Cospin S.r.l., assunta al protocollo con N° 1258 del 27.03.2015, dell'importo complessivo pari ad € 4.835.879,48, di cui € € 2.643.500,23 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA ed €



2.189.379,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvata dal R.U.P. dei lavori Ing. Mario Fabio Sardo;

- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di € 2.643.500,23, oltre IVA;
- **DI APPROVARE** il quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante, per come di seguito riportato:

a)	Lavori appaltati (a misura)		
	- per lavori		€ 2.565.574,75
	- per oneri di sicurezza		€ 77.925,48
	Somma l'importo contrattuale di perizia		€ 2.643.500,23
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	- Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12
b.5.2	- Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	- Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	- Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	- Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00
b.5.6	- Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.7	- Spese per polizza assicurazioni art. 92 D. Lgs. 163/06	€	5.776,31
	Totale spese tecniche	€	303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su € 3.763.160,23 <i>Calcolata</i> <i>(a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)</i>	€	827.895,25
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
b.8	Economie da perizia migliorativa		
	<i>Economie su Lavori</i>	€	1.893,62
	<i>Economie su Iva</i>	€	416,60
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.832.879,48


- **DI SUBORDINARE** l'esecutività della deliberazione all'autorizzazione del Commissario ad Acta del MIPAAF;
- **DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra sul Capitolo U110001 inerente il finanziamento statale per l'intervento A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

Il Commissario Straordinario
(Calogero Paolo Mascellino)



Dirigente Area Tecnica

(Ing. Mario Gaetano Cancaro)



Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio
dal - 4 MAG. 2015 al - 7 MAG. 2015



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Cinzia Chiarenza)