



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 148)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N°: 44

Data: 14 LUG. 2016

Oggetto: Prog. A/g.c. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

C.U.P. B69E05000090001.

Approvazione Perizia di Variante N. 2 ai sensi dell'art. 132 comma 3) – 2° periodo del D.Lgs. 163/2006, dello schema dell'atto di sottomissione e del quadro economico rimodulato.

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTORDICI del mese di Luglio, presso la sede del consorzio di Bonifica 10 Siracusa, in Lentini (SR)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n. 13 del 16/03/2016 Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito per le vie brevi dal Dr. Cosentino Claudio nella qualità di Direttore Generale dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione;

VISTO il Regio Decreto n. 215 del 13/02/1933;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 8 Febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S del 20 Aprile 1996;

VISTO il D.P.R.S. n. 148 del 23/5/1997, pubblicato sulla GURS n. 49 del 6/9/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, Servizio 1° - prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con le



quali sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, fu ammesso a finanziamento il progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche”*, proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l’importo complessivo di € 5.912.0000,00;

PREMESSO che con Delibera N. 3/2011 del Commissario ad Acta pro tempore dei lavori, Prof. Ing. Salvatore Barbagallo, veniva nominato l’Ing. Mario Fabio Sardo quale Responsabile Unico del Procedimento e l’Ing. Mario Gaetano Cancaro Direttore dei Lavori;

PREMESSO che successivamente all’ultimo aggiornamento del ottobre 2011, con Deliberazione Consortile n. 6 dell’8/11/2011 fu definitivamente approvato il progetto di Manutenzione Straordinaria Canale Adduttore “B”, per l’importo complessivo di € 5.912.000,00 compresa IVA;

PREMESSO che con voto n. 687 reso nell’adunanza del giorno 06/12/2011, il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia - Calabria esprimeva parere favorevole all’approvazione del Progetto aggiornato nell’ottobre 2011;

PREMESSO che con Decreto n.80 dell’11/5/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d’asta, oltre IVA;

PREMESSO che seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, con Deliberazione Consortile n. 36 del 30/07/2013, il CB 10 SR aggiudicava definitivamente l’appalto alla ditta Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40, con un ribasso offerto del 27,2669 %, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 2.645.393,85, al lordo di € 78.473,89 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

PREMESSO che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l’Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, i lavori venivano affidati all’Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40;

PREMESSO che con verbale del 28.02.2014, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all’impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 730 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 26.02.2016;

PREMESSO che successivamente alla stipula del contratto d’appalto, in data 26/09/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d’impegno Definitivo N. 236, con il quale veniva rideterminato in € 4.835.879,48 l’importo complessivo del finanziamento, di cui €

2.645.393,85 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

a) Lavori appaltati col progetto originario (a misura)			
	- per lavori		€ 2.566.919,96
	- per oneri di sicurezza		€ 78.473,89
	Somma l'importo contrattuale		€ 2.645.393,85
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica		€ 60.000,00
b.1	Prove di laboratorio		€ 6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione		€ 730.000,00
b.3	Imprevisti		€ 180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06		€ 38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)		€ 72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie		€ 119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto		€ 20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara		€ 25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico		€ 40.000,00
b.5.6	Alta sorveglianza		€ 20.000,00
b.5.0	Spese per polizza ass. art. 92 163/06		€ 5.776,31
	Totale spese tecniche		€ 303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su $(a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)$		€ 828.311,85
b.7	Spese legali comprensive di IVA		€ 41.850,40
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.832.879,48

PREMESSO che con prot. n. 1258 del 27/03/2015 l'Impresa Cospin srl trasmise all'Amministrazione una perizia di variante migliorativa predisposta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010;

PREMESSO che con atto prot. n. 1918 del 29/04/2015 il R.U.P. approvò la suddetta perizia di variante migliorativa;

PREMESSO che con Delibera N. 62 del 30/04/2015 il Commissario Straordinario del CB 10 SR prese atto della perizia di variante migliorativa proposta dall'impresa ed approvò lo schema dell'atto di sottomissione ed il quadro economico rimodulato;

PREMESSO che in data 23/06/2015 venne sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 e verbale di

concordamento nuovi prezzi, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 25/06/2015 al N. 649 Serie 3^;

PREMESSO che con D.M. N. 19284 del 18/09/2015, il MIPAAF prese atto della perizia di variante migliorativa datata marzo 2015, rimodulando il quadro di spesa ed assentendo all'Ente un finanziamento di € 4.832.879,48, di cui € 2.643.500,23 per lavori come appresso riportato:

a)	Lavori appaltati con Variante migliorativa (a misura)		
	- per lavori		€ 2.565.574,75
	- per oneri di sicurezza		€ 77.925,48
	Somma l'importo contrattuale di perizia		€ 2.643.500,23
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	- Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12
b.5.2	- Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	- Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	- Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	- Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00
b.5.6	- Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.7	- Spese per polizza assicurazioni art. 92 D. Lgs. 163/06	€	5.776,31
	Totale spese tecniche	€	303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su (a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)	€	827.895,25
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
b.8	Economie da perizia migliorativa		
	<i>Economie su Lavori</i>	€	1.893,62
	<i>Economie su Iva</i>	€	416,60
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.832.879,48

VISTO l'Atto di Sottomissione N. 1 del 23 Giugno 2015, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 649 Serie 3 in data 25/06/2015, per il nuovo importo contrattuale di € 2.643.500,23, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA;

VISTO il successivo atto aggiuntivo di novazione dei tempi contrattuali del 15/03/2016, redatto ai sensi dell'art.159 del reg.to di cui al DPR 207/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio territoriale di Giarre al n. 306 serie 3 in data 15/03/2016, la nuova ultimazione dei lavori è stata fissata a tutto il 19/08/2016;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo consortile N° 4009 del 24.06.2016, la Direzione Lavori ha trasmesso al R.U.P., la perizia di variante N. 2 in diminuzione, redatta dalla D.L. in conformità all'art. 132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. 163/06 e finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

VISTO il parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante N.2 in diminuzione reso dal Delegato per l'Alta Sorveglianza nominato dal MIPAAF ai sensi e per gli effetti degli artt. 6.3 - 7.2 e 9.5 del Disciplinare di concessione del 02.07.2012, giusta nota dell'11/07/2016, acquisita agli atti consortili con prot. n. 4387 dell'11/07/2016;

VISTO il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante N.2 in diminuzione emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. 163/06, con prot. 4438 del 12.07.2016;

RITENUTO di dovere prendere atto della succitata Perizia di Variante N. 2 e di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in Perizia di Variante N. 2 per il nuovo importo contrattuale di € 2.642.624,18, oltre IVA;

RITENUTO altresì di dovere approvare il nuovo quadro economico conseguente ai diversi importi previsti in Perizia di Variante N. 2;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori è decaduto ai sensi dell'art. 19 della L.R. 45/95;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;


RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante N. 2 in diminuzione redatta dalla D.L. ed assunta al protocollo consortile con nota prot. N. 4009 del 24/06/2016, dell'importo complessivo pari ad € 4.832.879,48, di cui € € 2.642.624,18 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA ed € 2.190.255,30 per somme a disposizione



dell'Amministrazione ed approvata dal R.U.P. dei lavori Ing. Mario Fabio Sardo;


- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in Variante N. 2 per il nuovo importo contrattuale di € 2.642.624,18, oltre IVA;
- **DI APPROVARE** il quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in Perizia di Variante N. 2, per come di seguito riportato:

a) Lavori appaltati con Variante N. 2 (a misura)			
	- per lavori		€ 2.567.656,98
	- per oneri di sicurezza		€ 74.967,20
	Somma l'importo contrattuale		€ 2.642.624,18
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica		€ 107.904,05
b.1	Prove di laboratorio		€ 6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione		€ 730.000,00
b.3	Imprevisti		€ 132.095,95
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06		€ 38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)		€ 72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie		€ 119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto		€ 20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara		€ 25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico		€ 40.000,00
b.5.6	Alta sorveglianza		€ 20.000,00
b.5.0	Spese per polizza ass. art. 92 163/06		€ 5.776,31
	Totale spese tecniche		€ 303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su $(a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)$		€ 827.702,52
b.7	Spese legali comprensive di IVA		€ 41.850,40
b.8	Economie		
	Economia su Lavori:		
	Economia in Perizia di Variante migliorativa N. 1)		€ 1.893,62
	Economia in Perizia di Variante N. 2)		€ 876,05


	Economie su IVA:		
	Economia in Perizia di Variante migliorativa N. 1)	€	416,60
	Economia in Perizia di Variante N. 2)	€	192,73
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	4.832.879,48

- **DI SUBORDINARE** l'esecutività della deliberazione all'autorizzazione del Commissario ad Acta del MIPAAF;
- **DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra sul Capitolo 110001 inerente il finanziamento statale per l'intervento A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

Il Direttore Generale
(Dott. Claudio Cosentino)




Il Commissario Straordinario
(Dott. Ing. Giuseppe Margiotta)



Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **15 LUG. 2016** al **21 LUG. 2016**

Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)

