



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 63 DEL 20 MAG. 2019

OGGETTO: LAVORI" di Manutenzione e ripristino della funzionalità delle vasche consortili «Ortonuovo» e «Monteforte» asservibili al canale Galermi, in territorio di Sortino (SR) ".

CUP: B69E18000010002 CIG: 7589817320

Perizia di Variante : Presa d'atto – Approvazione schema atto di sottomissione.-

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Maggio, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto; **VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; Deliberazione n. 25 del 31.12.2018

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è provveduto a prorogare fino al 30.06.2019 il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 8 del 30.10.2017;

VISTO il D. A. n. 59/Gab dell' 08.09.2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTA la determinazione n. 1 del 04.10.2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Aree ai Dirigenti ed ai quali con ordine di servizio del Direttore Generale prot. n. 439 del 31.05.2018 sono state affidate le funzioni di cui all'Allegato A del Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO che, con delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 14 Giugno 2017, è stata approvato il progetto relativo ai lavori di " *Manutenzione e ripristino della funzionalità delle vasche consortili «Ortonuovo» e «Monteforte» asservibili al canale Galermi, in territorio di Sortino (SR)*", per l'importo complessivo di Euro 203.428,69 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO del PROGETTO APPROVATO

Il costo totale degli interventi proposti in progetto €.			
€. 203.428,69			
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto delle spese degli oneri di sicurezza e della manodopera (soggetti al ribasso)	€ 116.337,33	
A.2	Importo della manodopera	€ 30.173,75	
A.3	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS)	€ 2.964,77	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 149.475,85	€ 149.475,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Oneri di accesso a discarica	€ 2.000,00	

B.2	Imprevisti (5% dei lavori)	€ 7.473,79	
B.3	Incentivazione (pari al 1,87)	€ 2.795,19	
B.4	Spese Generali	€ 5.000,00	
B.5	IVA 22%	<u>€ 36.683,86</u>	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 53.952,84	<u>€ 53.952,84</u>
	TOTALE A + B		€ 203.428,69

CONSIDERATO che lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4, per il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, con D.R.S. n.747 del 15 Giugno 2018 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 è stato finanziato, al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, l'importo complessivo di Euro 515.894,15 per provvedere alla l'esecuzione dei "*lavori di Manutenzione e ripristino della funzionalità delle vasche consortili «Ortonuovo» e «Monteforte» asservibili al canale Galermi, in territorio di Sortino (SR)*", per l'importo complessivo di Euro 203.428,69, comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Euro 149.475,85 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 103 del 03/10/2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta Marraro Vincenzo con sede Via Stazione, 23 - Catenanuova - P.IVA 01202620868, la quale ha offerto un ribasso del 39,8644% sull'importo a base d'asta €. 146.511,08, oltre €. 2.964,77 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29/11/2018, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 4745 serie 3 in data 30/11/2018 alla Ditta MARRARO Vincenzo con sede in Via Stazione, 23 - 94010 Catenanuova (EN) che ha assunto i lavori anzidetti.

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori in data 30/11/2018 e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 05/12/2018;

VISTO il suddetto contratto con il quale il Consorzio di Bonifica 10 SR, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, ha affidato all'impresa Marraro Vincenzo con sede in via Stazione n.23 Catenanuova (EN), l'appalto per l'esecuzione dei lavori anzidetti;

CONSIDERATO che a seguito di controlli sugli atti del procedimento è stato riscontrato un errore sull'importo contrattuale indicato nel contratto d'appalto e conseguentemente sul quadro economico afferente i lavori in argomento;

CONSIDERATO infatti che al momento della stipula del contratto all'importo contrattuale sono stati sottratti erroneamente per due volte gli oneri della sicurezza;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del contratto correggendo l'importo contrattuale in € 91.070,09 (pari alla somma di € 88.105,32, corrispondente all'importo a base d'asta di € 146.511,08 a cui è stato applicato il ribasso del 39,8644%, e di € 2.964,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) anziché € 85.140,55 come erroneamente riportato nel quadro economico rideterminato a seguito della gara d'appalto (importo dato dalla differenza tra l'importo contrattuale pari ad € 88.105,32 e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso erroneamente sottratti) e, al fine di mantenere invariato l'importo complessivo del finanziamento assentito, recuperando la differenza di importo dalla voce Spese generali delle Somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo effettuato in data 13/04/2019 dal RUP/D.L. Arch. Salvatore Fisicaro, è emersa la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il relativo schema dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserva in segno di incondizionata accettazione;

CONSIDERATO che la predetta perizia di variante rimane confinata all'interno dell'importo complessivo del finanziamento, comportando solo un aumento dell'importo netto dei lavori del 5% per la cui copertura finanziaria è possibile attingere dalla voce imprevisti del quadro economico del progetto approvato pari ad € 4.405,27, come meglio descritto dal seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO di confronto Progetto Esecutivo/Perizia di Variante e suppletiva considerando il Ribasso d'asta pari al 39,8644%

Il costo totale degli interventi proposti in progetto		€. 203.428,69			
		importo da D..RS . n° 747/2018		VARIANTE e SUPPLETIVA	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				
A.0	Importo dei lavori a lordo del ribasso d'asta	€ 146.511,08		€ 153.836,64	
	Importo dei costi della sicurezza non soggetti	€ 2.964,77		€ 2.964,77	
		€ 149.475,85		€ 156.801,41	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso(39,8644%)	€ 85.140,55		€ 92.510,59 (€ 88.105,32+4.405,32)	
A.2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 2.964,77		€ 2.964,77	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 88.105,32	€ 88.105,32	€ 95.475,36	€ 95.475,36
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Oneri di accesso alla discarica	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
B.2	Imprevisti 5%	€ 4.405,27		----	
B.3	Incentivazione 1,87%	€ 2.739,79		€ 2.739,79	
B.4	Spese Generali	€ 5.000,00		€ 1.382,23	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€ 20.792,32		€ 21.444,58	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 34.937,34	€ 34.937,34	€ 27.567,30	€ 27.567,30
	TOTALE A + B		€ 123.042,66		€ 123.042,66

RITENUTO OPPORTUNO condividere tutte le argomentazioni sopra evidenziate addotte dal RUP/D.L., arch. Salvatore Fisicaro

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO dell'errore materiale presente nel contratto del 29/11/2018 con il quale il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, ha affidato all'impresa Marraro Vincenzo con sede in via Stazione n.23 Catenanuova (EN), l'appalto per l'esecuzione dei lavori di " *Manutenzione e ripristino della funzionalità delle vasche consortili «Ortonuovo» e «Monteforte» asservibili al canale Galermi, in territorio di Sortino (SR)*";

DI PROVVEDERE alla necessaria correzione del contratto nella parte in cui riporta l'importo contrattuale cui sono stati sottratti erroneamente per due volte gli oneri della sicurezza, rettificando l'importo contrattuale in € 91.070,09 (€ 88.105,32+€ 2.964,77) oltre IVA anziché € 85.140,55 oltre IVA e, al fine di mantenere invariato l'importo complessivo del finanziamento assentito, di recuperare la differenza di importo scaturente da tale correzione dalla voce Spese generali delle Somme a disposizione dell'amministrazione;

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante redatta dal D.L. ed approvata dal RUP a termini di legge, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante:

Il costo totale degli interventi proposti in progetto		€. 203.428,69	
		VARIANTE	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.0	Importo dei lavori a lordo del ribasso d'asta	€ 153.836,64	
	Importo dei costi della sicurezza non soggetti	€ 2.964,77	
		€ 156.801,41	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso(39,8644%)	€ 92.510,59	
A.2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 2.964,77	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 95.475,36	€ 95.475,36
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Oneri di accesso alla discarica	€ 2.000,00	
B.2	Imprevisti 5%	----	
B.3	Incentivazione 1,87%	€ 2.739,79	
B.4	Spese Generali	€ 1.382,23	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€ 21.444,58	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 27.567,30	€ 27.567,30
	TOTALE A + B		€ 123.042,66

DI APPROVARE lo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto, in segno di incondizionata accettazione, dall'impresa aggiudicataria a prosieguo del Contratto di appalto del 29/11/2018, riportante la correzione dell'importo contrattuale originario come sopra specificato e l'integrazione del maggior importo netto suppletivo di perizia;

DI DARE MANDATO al R.U.P. di porre in essere tutte le attività consequenziali di conseguenza;

DI TRASMETTERE la presente determina al R.U.P., Dott. Arch. Salvatore Fiscaro, all'Assessorato della Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:FAVOREVOLE.

F.to Il Capo Settore Progettazione e D.L.
(Dott. Arch. Salvatore Fiscaro)

F.to Il Dirigente Area Tecnica Progettazione
(Dott. Ing. Massimo Paterna)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.

F.to Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Alessandro Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 63 del 20 MAG. 2019 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 21 MAG. 2019 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziowww.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)