



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 22 DEL 28-08-2019

OGGETTO: *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).*
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 (redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, e, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), DELLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di agosto, presso la sede legale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale sita in Catania, via Centuripe N. 1/A, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n° 29/GAB del 29/03/2019, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale, dott. Giuseppe Barbagallo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la Delibera n. 23 del 18/12/2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30/06/2019 il periodo transitorio di cui alla Deliberazione n. 8 del 30/10/2018;

VISTA la Delibera n. 11 dell'01/07/2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il periodo transitorio sino al 31/12/2019, termine confermato dalla Delibera di Giunta di Governo n. 242 del 27/06/2019, notificata in data 04/07/2019 dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 - Dell'Assessorato Regionale Agricoltura;

VISTO il D.A. n. 59/Gab. dell'8/09/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la Delibera n. 9 del 03/11/2017 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Vice Direttore Generale;

VISTA la Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, con cui fu ammesso a finanziamento il progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche”*, proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'importo complessivo di € 5.912.0000,00;

VISTA la delibera n. 87 del 23/04/2003 con la quale l'Ing. Mario Gaetano Cancaro e l'Arch. Salvatore Fisicaro venivano nominati Progettisti degli “Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche”;

VISTA la delibera N.03/2011 del Commissario ad Acta dei lavori in oggetto, pro tempore, Prof. Ing. Salvatore Barbagallo, con la quale l'Ing. Mario Fabio Sardo veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Elio Salvati, nel frattempo andato in quiescenza;

VISTO l'ultimo aggiornamento del ottobre 2011, con Deliberazione Consortile n. 6 dell'8/11/2011 fu definitivamente approvato il progetto di Manutenzione Straordinaria Canale Adduttore “B”, per l'importo complessivo di € 5.912.000,00 compresa IVA;

VISTO il voto N. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, con il quale il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia – Calabria esprimeva parere favorevole all'approvazione del Progetto aggiornato nell'ottobre 2011, con le seguenti prescrizioni:

- Il risanamento strutturale delle condotte in c.a. veniva rinviato ad una fase successiva alla loro pulizia e susseguente videoispezione interna, lavorazioni entrambe previste in progetto.
- A seguito dell'indagine di videoispezione, si sarebbe valutato se e con quale tecnica effettuare il risanamento, ovvero se sostituire qualche tratto della tubazione, quantificando nel contempo con esattezza l'importo necessario alla realizzazione di tale intervento con le somme all'uopo destinate e previste nel quadro economico di spesa tra quelle a disposizione

dell'Amministrazione;

- Prima della realizzazione dell'intervento di risanamento, si sarebbe dovuto sottoporre il relativo progetto stralcio di completamento all'esame del C.T.A.;

VISTO il Decreto N. 80 dell'11/05/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta, oltre IVA;

VISTO il certificato di collaudo delle opere realizzate, redatto dalla Commissione di Collaudo in data 4 Maggio 2017 ed approvato dalla Stazione Appaltante giusta delibera del Commissario Straordinario N. 79 del 18 Maggio 2017;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto prescritto dal C.T.A. con il suddetto voto N. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, sulla scorta della pulizia della condotta esistente e delle videoispezioni realizzate in sede di appalto principale, il Direttore dei Lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro, in data Settembre 2016, ha redatto il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*, dell'importo complessivo di € 745.800,00;

CONSIDERATO che con delibera consortile n° 61 del 5/10/2016 si prendeva atto del suddetto *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi convocata in prima seduta in data 10/01/2017 ed in seconda seduta in data 16/02/2017, si è conclusa con parere positivo in data 12/04/2017, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con nota consortile prot. 6543 del 05/10/2016, veniva trasmesso il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*, corredato di tutti gli elaborati allegati, nonché della delibera consortile di presa d'atto del progetto in argomento, in corso di pubblicazione, al Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia – Calabria, di Palermo, per il rilascio del voto di competenza;

CONSIDERATO che con nota del 20/05/2017 acquisita al protocollo consortile al N° 3788 del 28 maggio 2017, il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria trasmetteva il Voto n. 1455 del 15/02/2017, con parere unanime che il progetto in argomento, dell'importo di € 745.800,00 era meritevole di approvazione per la parte tecnica ed economica con la prescrizione della rimodulazione delle analisi di alcuni prezzi di elenco. Lo stesso voto, a maggioranza e con il parere contrario del Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo, rilevava che non ricorrevano le condizioni affinché le opere, nello stesso progetto previsto, potessero essere affidate con i criteri di cui all'art. 57 comma a) del decreto Legislativo 163/2006 alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, a seguito del parere espresso nel suddetto Voto, con nota del Giugno 2017 invitava il Direttore dei lavori, nonché progettista dell'intervento, ad adeguare il progetto sia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici (Decreto Legislativo 50/2017 e ss.mm.ii.) che alle sopra citate prescrizioni;

VISTO il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)*, datato 12/10/2017, aggiornato al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del voto n. 1455 del 15/02/2017, dell'importo complessivo di Euro 813.808,04 ed in cifra tonda di Euro 813.800,00, di cui Euro 512.635,32 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, Euro 18.477,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 282.695,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente Quadro Economico:

a) Lavori principali in appalto (a misura)			
	- per lavori a base d'asta	€ 512.635,32	
	- per oneri di sicurezza	€ 18.477,70	
a	Importo complessivo dei lavori	€ 531.113,02	€ 531.113,02
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€ 30.000,00	
b.1	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
b.2	Lavori in economia (realizzaz. di impianti fotovoltaici per protez. catodica ed alimentazione elettrovalvole)	€ 20.000,00	
b.3	Imprevisti (5 % dei lavori)	€ 26.555,65	
b.4	Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2%)	€ 10.622,26	
b.5	Spese generali forfetarie (< 5 %)	€ 24.500,00	
b.6	Spese di pubblicità	€ 5.000,00	
b.7	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00	
b.8	Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5.000,00	
b.9	I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 139.517,11	
	Totale somme a disposizione	€ 282.695,02	€ 282.695,02
	Sommano		€ 813.808,04
	IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO		€ 813.800,00

CONSIDERATO che il superiore progetto trova copertura economica nel Decreto di finanziamento N. 80 dell'11/05/2012 del MIPAAF;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto in data 13 Ottobre 2017 ed acquisito al protocollo in data 16/10/2017 - prot. n. 6549, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, redatto in data 16 Ottobre 2017 ed acquisito al protocollo in data 18/10/2017 - prot. n. 63, redatto ai sensi degli art. 26 com8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che a seguito di procedura negoziata alla quale sono stati invitati a presentare offerta n° 15 operatori economici specializzati nel settore degli interventi di che trattasi, individuati tramite sorteggio della manifestazione d'interesse, attingendo fra quelli in possesso di idonea classificazione SOA – categoria OG 6 III – classifica pari o superiore alla classe per l'esecuzione dei

lavori in oggetto, il Consorzio, nel rispetto dell'art. 32 comma 8 d.lgs 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 10/04/2018, ha aggiudicato in via definitiva i lavori "PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)" a favore della ditta PRO.A.CO s.r.l. (AVVALENTE) C.da Mastrella, 26 97013 Comiso (RG) con P.IVA 01505130888 e VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. (ausiliaria) Via V. Alfano 49 84085 Mercato San Severino (SA) con P.IVA 05373820652, la quale ha offerto un ribasso pari al 31,5991%, corrispondente ad un importo complessivo di € 369.124,87, al lordo di € 18.477,70 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO che l'esito dell'aggiudicazione dei lavori e la relativa Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 del 10/04/2018 sono stati resi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;

VISTO il verbale del 01/06/2018 con il quale il Direttore dei Lavori consegnava all'impresa appaltatrice i lavori in questione;

CONSIDERATO che gli stessi dovevano essere compiuti in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi veniva fissata per il 31 maggio 2019;

VISTO il verbale del 18 Febbraio 2019 con cui i lavori venivano sospesi per le motivazioni nello stesso riportate;

VISTO il verbale del 14 Giugno 2019 con cui i lavori venivano ripresi;

CONSIDERATO che a seguito della sospensione pari a giorni 102, il nuove termine contrattuale viene a scadere in data 24 Settembre 2019;

CONSIDERATO che in data 18 e 19/10/2018 le provincie di Catania e di Siracusa sono state colpite da una violenta alluvione che ha determinato lo straripamento della stragrande maggioranza dei corsi d'acqua esistenti, ivi compreso il torrente Trigona, con conseguente rottura, in più punti, dei suoi argini ed esondazione delle acque nelle campagne limitrofe, con gravi danni per gli agrumeti ma anche per le infrastrutture esistenti in territorio di Lentini e Scordia, tali da rendere non realizzabili alcune lavorazioni per come previsto negli elaborati progettuali, rendendo necessaria la predisposizione di una Perizia di Variante e Suppletiva (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c - e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) non ipotizzabile in fase progettuale;

CONSIDERATO che a seguito dei succitati eventi calamitosi, con prot. n. 1521 del 14/08/2019 la Direzione Lavori ha trasmesso al R.U.P. la proposta di Variante in corso di esecuzione, resa ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Decreto n. 49/2018;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo consortile n. 2300 del 19/08/2019, la Direzione Lavori ha trasmesso al R.U.P. la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 13/08/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c - e del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 106 c. 14 del D L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee Guida N° 3 e del D.M. 49/2018, acquisito al protocollo con n. 2313 in data 26/08/2019;

RITENUTO di dovere prendere atto della succitata Perizia di Variante e Suppletiva del 13/08/2019 e di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in Perizia per il nuovo importo contrattuale, depurato del ribasso d'asta del 31,5991 % e comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti ad € 20.057,76, pari a € 400.689,29;

RITENUTO altresì di dovere approvare il nuovo quadro economico conseguente ai diversi importi previsti in Perizia di Variante e Suppletiva del 13/08/2019;

VISTO il DRS 1202 del 26/07/2019, acquisito al prot. n. 2124 del 26/07/2019, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020/2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 29/05/2019;

CONSIDERATO che la spesa relativa al progetto in questione trova copertura sul capitolo 110001 del Bilancio di Previsione in corso e che la presente perizia di variante e suppletiva non altera lo stanziamento previsto;

VISTA la nota prot. n. 1971 dell'08/07/2019, con la quale il RUP rappresenta che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il contratto in oggetto è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla D.L. in data 13/08/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c - e del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., assunta al protocollo consortile con nota prot. n. 2300 del 19/08/2019 ed approvata dal R.U.P. dei lavori Ing. Mario Fabio Sardo, dell'importo complessivo pari ad € 813.800,00, di cui € 400.689,29 quale nuovo importo contrattuale comprensivo di oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, € 188.323,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 224.787,32 per economie sui lavori e sulle somme a disposizione;
- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in Variante per il nuovo importo contrattuale di € 400.689,29, oltre IVA;
- **DI APPROVARE** il quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in Perizia di Variante e Suppletiva, per come di seguito riportato:

a) Lavori		
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,5991 %	€ 380.631,53	
- per oneri di sicurezza	€ 20.057,76	
a Nuovo importo contrattuale	€ 400.689,29	€ 400.689,29
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.0 Oneri d'accesso a discarica	€ 7.720,89	
b.1 Prove di laboratorio	-	

b.2	Lavori in economia (realizzazione di impianti fotovoltaici per protezione catodica ed alimentazione elettrovalvole)	€	20.000,00	
b.3	Imprevisti		-	
b.4	Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	10.622,26	
b.5	Spese generali forfettarie	€	24.500,00	
b.6	Spese di pubblicità	€	5.000,00	
b.7	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	16.500,00	
b.8	Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€	5.000,00	
b.9	I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€	98.980,24	
Totale somme a disposizione		€	188.323,39	€ 188.323,39
			Sommano	€ 589.012,68
b.10 ECONOMIE				
Economia su Lavori		€	130.423,73	
Economia su Somme a disposizione (comprensiva di arrotondamento)		€	94.363,59	
			Sommano economie	€ 224.787,32
			IMPORTO COMPLESSIVO	€ 813.800,00

- **DI SOSTITUIRE** il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori, autorizzando il Direttore dei Lavori ad emettere lo stesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

F.TO IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

**F.TO Il Dirigente dell'Area Progettazione
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**F.TO Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Alessandro Marino)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 22 del 28-08-2019 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 29-08-2019 al _____

Lentini,

**F.TO Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)**

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziol0sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,