



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE N. 22 DEL 26 AGO. 2022

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria, valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in provincia di Siracusa. Art. 83 L.R. n° 9 del 15/04/2021 "Interventi in favore del Canale Galermi"
Perizia di Variante e suppletiva : presa d'atto – Approvazione atto di sottomissione-.

L'anno duemilaventidue il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n.1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019 con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopraccitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 dell'1.7.2019 e n. 47 del 19.12.2019;



VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato costituito;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 riformulato e adottato con delibera consortile n. 33 del 16.05.2022 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4;

CONSIDERATA la nota prot. 42431 del 08/06/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale – Servizio 4- Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, acquisita al protocollo consortile con il n. 2868/A del 08/06/2021 che così recita: <<Come è noto la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021 pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.04.2021 ha stabilito all'art. 83: "Al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del canale Galermi in provincia di Siracusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (missione 16, Programma 1)" pertanto nelle more che il Consorzio definisca il trasferimento delle competenze del canale Galermi, come evidenziato con la nota prot. 3420 del 05/03/2021 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, è necessario che si attivi alla predisposizione del progetto per gli Interventi di manutenzione straordinaria e che lo trasmetta allo scrivente Servizio per la successiva approvazione e trasferimento delle risorse>>

PREMESSO che Il Canale Galermi allo stato attuale è gestito dal Genio Civile di Siracusa;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 35 del 01/09/2021, con la quale sono stati nominati le figure necessarie a redigere una Perizia di Manutenzione, RUP, Progettista e Direttore dei Lavori rispettivamente, il geom. Corrado Montoneri (RUP) e l'ing. Domenico Raudino (Prog. e D.L.);

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi dal progettista, ing. Domenico Raudino, con nota 5399/I del 05/11/2021;

VISTO il verbale di verifica del Progetto, prot. 5400/I del 05/11/2021, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale di validazione del Progetto, prot. 5402 del 05/11/2021, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 29/11/2021, è stato approvato il " progetto di Manutenzione Straordinaria, valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in provincia di Siracusa. Art. 83 L.R. n° 9 del 15/04/2021 "Interventi in favore del Canale Galermi" per l'importo complessivo di Euro 198.630,82 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:



Regione Siciliana

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 119.081,44
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,35%	€ 2.798,41
TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 121.879,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio €/T	€ 14.158,85
B2) Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso €/T	€ 4.681,43
B3) Imprevisti pari al 5% di A	€ 6.093,99
B.4) Incentivazione 2% sui Lavori (Art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A)	€ 2.437,60
B.5) IVA al 22% (A+B1+B2+B3+B6)	€ 35.379,11
B.6) Spese Strumentali di cui all'art.92 7 bis D. Lgs 163/2006 (Assicurazione Professionale RUP, Direttore dei Lavori e Progettista, Missioni, Copie elaborati e cancelleria, Acquisto piccola attrezzatura per manutenzione e strumentazione per video-ispezione)	€ 14.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 76.750,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	198.630,82

CONSIDERATO che, lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale- Servizio 4, per il relativo Finanziamento;

CONSIDERATO che, con D.R.S. n. 2033 del 14/12/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale-Servizio 4 è stato è stato finanziato, al consorzio di Bonifica 10 Siracusa, l'importo complessivo di € 198.630,82 per provvedere alla realizzazione del progetto di "Manutenzione Straordinaria, valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in provincia di Siracusa. Art. 83 L.R. n° 9 del 15/04/2021 "Interventi in favore del Canale Galermi";

VISTA la determina del Direttore Generale n. n. 9 del 14/03/2022 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa " C.M. Costruzioni, con sede in NOTO (SR) in C.da Codalupo, I Traversa - P.IVA 01553980895 codice fiscale MDCCML69E12H574C", la quale ha offerto un ribasso del 6.5000% sull'importo a base d'asta € 119.081,44 oltre IVA cui corrisponde l'importo contrattuale € 111.341,14 oltre IVA e di € 2.798,41 per oneri di sicurezza , oltre IVA;



Regione Siciliana

VISTO il contratto di appalto stipulato in Catania il 19 Aprile 2022, registrato a Noto (Sr) in data 05/05/2022 al n. 3 serie 392 con l'importo netto contrattuale di € 119.081,44 oltre IVA di cui € 111.341,14 per lavori ed € 2.798,41 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

VISTO il verbale consegna lavori in data 16/03/2022 e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 17/03/2022;

VISTA la perizia di una variante e suppletiva non sostanziale inferiore al 5% dell'importo contrattuale, resa necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili per la posizione impervia del canale stesso, che non altera la natura generale del contratto, redatta dall'ing. Domenico Raudino e trasmessa all'Amministrazione Consortile con nota n. 3763 del 22/07/2022, ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art. 106;

VISTA il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento sulla perizia di variante e suppletiva assunto con protocollo consortile n. 3769 del 22/07/2022 e del relativo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserve;

CONSIDERATO che la predetta perizia di variante e suppletiva comporta un aumento di spesa inferiore al +5% dell'importo contrattuale, come meglio descritto dal seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO - PROGETTO e PERIZIA DI VARIANTE				
L'importo totale degli interventi proposti in progetto è:		€ 198.630,82		
		PROGETTO AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			
A.0)	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 119.081,44	€ 124.999,77	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,35%	€ 2.798,41	€ 2.798,41	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 121.879,85	€ 127.798,18	
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso (6,5000%)	€ 111.341,14	€ 116.874,78	
A.2)	Oneri per la sicurezza	€ 2.798,41	€ 2.798,41	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 114.139,56	€ 119.673,20	€ 119.673,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio €/T	€ 14.158,85	€ 15.542,06	
B.2)	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso €/T	€ 4.681,43	€ 3.298,22	
B.3)	Imprevisti pari al 5% di A	€ 5.706,98	€ 173,33	
B.4)	Incentivazione 2% sui Lavori (Art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A)	€ 2.437,60	€ 2.437,60	
B.5)	IVA al 22% (A+B1+B2+B3+B6)	€ 33.591,10	€ 33.591,10	
B.6)	Spese Strumentali di cui all'art.92 7 bis D. Lgs 163/2006 (Assicurazione Professionale RUP, Direttore dei Lavori e Progettista, Missioni, Acquisto piccola attrezzatura per manutenzione e strumentazione per video-ispezione)	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 74.575,95	€ 74.575,95	€ 69.042,30 € 69.042,30
	TOTALE GENERALE (A1 + A2 + B)	€ 188.715,51		€ 188.715,50



DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmessa con nota n. 3763 del 22/07/2022

DI APPROVARE il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante e suppletiva, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 124.999,77
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,35%	€ 2.798,41
TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 127.798,18
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	
Ribasso di gara (6,5000%)	€ 8.124,99
Totale importo netto escluso oneri per la sicurezza	€ 116.874,78
Oneri per la sicurezza	€ 2.798,41
TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 119.673,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio €/T	€ 15.542,06
B2) Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso €/T	€ 3.298,22
B3) Imprevisti pari al 5% di A	€ 173,33
B4) Incentivazione 2% sui Lavori (Art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A)	€ 2.437,60
B5) IVA al 22% (A+B1+B2+B3+B6)	€ 33.591,10
B6) Spese Strumentali di cui all'art.92 7 bis D. Lgs 163/2006 (Assicurazione Professionale RUP, Direttore dei Lavori e Progettista, Missioni, Copie elaborati e cancelleria, Acquisto piccola attrezzatura per manutenzione e strumentazione per video-ispezione)	€ 14.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 69.042,30
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	188.715,50



DI APPROVARE lo “schema Atto di Sottomissione” firmato dall’impresa senza riserva, dal direttore dei lavori Ing. Domenico Raudino e dal RUP geom. Corrado Montoneri; prot. n 4143 del 22/08/2022.

DI TRASMETTERE la presente determina al RUP, geom. Corrado Montoneri, al Servizio VI indirizzo strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue – Dipartimento Agricoltura dell’ Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto;

DI DARE MANDATO al RUP di porre in essere tutte le attività consequenziali, al presente provvedimento;

IL Vice Direttore Generale

Dott. geol. Gaetano Punzi



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

IL R.U.P

(Geom. Corrado Montoneri)

Il Dirigente dell'Area Tecnica "ad Interim"

(Dott. Ing. Francesco Caristia)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 22 del 26 AGO. 2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorzio10sr.it) sezione Albo Pretorio dal 29 AGO. 2022 al _____

Il Capo Settore Segreteria

(Dott. Andrea Zarbano)



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
Giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
DATA 22/08/2022
IL DIRETTORE GENERALE
IL FUNZIONARIO C.M. M.R. V.M.R. M.R.A. TEG. M.R.A. PIROG. M.R.A. D.M. C.S. ROS.
ATTO ORIGINALE RUP - Montoneri

Protocollo nr.: 0004143

del 22/08/22

Ente: Consorzio di Bonifica 10
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia.
Orient.

AOO:

Via Agnone, 68 - 96016 Lentini (SR)

C.F. 91007400897

TEL. 095 901505

Fax 095 902690

e-mail direzione@consorzio10sr.it

Pec pruoallo@pec.consorzio10sr.it

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI DI: Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in Provincia di Siracusa -
Manutenzione Straordinaria - Art. 83 L.R. n. 9 del 15/04/2021, "Interventi in
Favore del Canale Galermi" - C.I.G. 992159253B -

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Domenico Raudino;

R.U.P.: Geom. Corrado Montoneri;

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Geom. Alfredo Giampapa;

IMPRESA APPALTATRICE: C.M. Costruzioni, con sede in NOTO (SR) in C.da Codalupo, 1 Traversa
- P.IVA 01553980895 - (c.f. MDCCML69E12H574C);

CONTRATTO D'APPALTO: stipulato a Catania in data 19/04/2022, registrato al n° 392 serie B al
repertorio dell'Agenzia delle Entrate di Noto (SR)

Premesso:

Che il contratto d'appalto è stato stipulato a Catania in data 19/04/2022, registrato al n° 392 serie B al repertorio dell'Agenzia delle Entrate di Noto (SR), con l'importo netto contrattuale di € 114.139,56 oltre IVA, di cui € 111.341,14 per i lavori oltre a € 2.798,41 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Ribasso d'asta del 6,5000%.

- che al fine di consentire l'esecuzione di alcune opere non previste nel progetto originario, è stata redatta la presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi della lettera c) comma 1 dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- per effetto di tali variazioni, non sono stati introdotti nuovi prezzi;

Il nuovo importo netto contrattuale ammonta ad € 119.673,20 oltre IVA, di cui € 116.874,78 per i lavori oltre a € 2.798,41 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso d'asta, pari al 6,5000%.

- Che, il maggior importo dei lavori è pari a € 5.533,64 inferiore al 5 % d'incremento rispetto all'importo contrattuale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 21/07/2022 Vista la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell' art. 106 comma 1° e 2° comma del D.Lgs. 56/2016 e ss.mm.ii.

L'anno 2022 il giorno 21/07/2022 in Siracusa (SR) nella sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa con il presente atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa C.M.COSTRUZIONI s.r.l., dal Direttore dei lavori Ing. Domenico Raudino e dal R.U.P. Geom. Corrado Montoneri, si conviene quanto segue:

Art.1

Il Sig. Carmelo Modica, rappresentante legale dell'impresa C.M.COSTRUZIONI S.r.l. P.I. 01553980895 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli elaborati allegati e consistenti:

1. A.1) RELAZIONE DESCRITTIVA;
2. B.1) PLANIMETRIA GENERALE;
3. C.1) ELENCO PREZZI;
4. C.2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
5. C.3) QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO;
6. C.4) QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO;
7. C.5) ATTO DI SOTTOMISSIONE;
8. C.6) CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI LAVORI.

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale, dell'atto aggiuntivo e di sottomissione ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'esse soggetti al ribasso d'asta di cui sopra.



Art.2

Il nuovo importo netto contrattuale ammonta ad €. 119.673,20 oltre IVA, di cui € 116.874,78 per i lavori oltre a € 2.798,41 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso d'asta, pari al 6,5000%.

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi con Raffronto del quadro economico del PROGETTO e della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, sono così descritti:

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA				
PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE GALERMI IN PROVINCIA DI SIRACUSA				
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO - PROGETTO e PERIZIA DI VARIANTE				
L'importo totale degli interventi proposti in progetto è:				€ 198.630,82
		PROGETTO AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				
A.0)	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 119.081,44	€ 124.999,77	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,35%	€ 2.798,41	€ 2.798,41	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 121.879,85	€ 127.798,18	
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso (6,5000%)	€ 111.341,14	€ 116.874,78	
A.2)	Oneri per la sicurezza:	€ 2.798,41	€ 2.798,41	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 114.139,55	€ 119.673,20	€ 119.673,20
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio C/T	€ 14.158,85	€ 15.542,06	
B.2)	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso C/T	€ 4.681,43	€ 3.298,22	
B.3)	Imprevisti pari al 5% di A	€ 5.706,98	€ 173,33	
B.4)	Incentivazione 2% sui Lavori (Art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A)	€ 2.437,60	€ 2.437,60	
B.5)	IVA al 22% (A+B1+B2+B3+B6)	€ 33.591,10	€ 33.591,10	
B.6)	Spese Strumentali di cui all'art.92-7 bis D. Lgs. 163/2006. (Assicurazione Professionale RUP, Direttore dei Lavori e Progettista, Missioni, Acquisto piccola attrezzatura per manutenzione e strumentazione per video-ispezione)	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 74.575,95	€ 74.575,95	€ 69.042,30
TOTALE GENERALE (A1 + A2 + B)		€ 188.715,51		€ 188.715,50

Handwritten signature and initials on the right margin.

Art. 3

Il nuovo termine per dare ultimati i lavori, considerando le maggiori lavorazioni da eseguire previste nella presente perizia di variante, slitta di gg. 20 (venti) lavorativi, (come dal nuovo cronoprogramma dei lavori) e quindi prorogato fino al 24/08/2022

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le superiori approvazioni di legge.

Siracusa li 21 Luglio 2022

L'Impresa

Sig. Modica Carmelo

C.M. COSTRUZIONI S.p.A.
Contrada Code Lupo, 1^a Traversa,
96017 NOTO (SR)
Partita IVA 01553090695

Il Direttore dei lavori

Ing. Domenico Raudino

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Carrado Montoneri



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 095/901477 - 901505
fax 095/902690

web: www.conorzio10sr.it
email: protocollo@consorzio10sr.it
pec: protocollo@pec.conorzio10sr.it

All. 21 Prot. n. 3769 del 22 LUG. 2022

**Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in Provincia di Siracusa -
Manutenzione Straordinaria - Art. 83 L.R. n. 9 del 15/04/2021, "Interventi in Favore del
Canale Galermi" - CIG:902159253B.-**

LOCALITA': Siracusa – Solarino – Sortino

IMPORTO LAVORI DICONTRATTO: € 114.139,56 oltre IVA

(Centoquattordicimilacentotrentanove/56)

ESECUTORE DEI LAVORI: C.M. Costruzioni, con sede in NOTO (SR) in C.da Codalupo, I Traversa -
P.IVA 01553980895 codice fiscale MDCCML69E12H574C,

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Domenico Raudino;

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Geom. Alfredo Giampapa;

DIRETTORE DI CANTIERE : Ing. Domenico Raudino

RELAZIONE DEL RUP SULL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA

(ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.)

Il sottoscritto geom. Corrado Montoneri, Responsabile Unico del Procedimento,

VISTO

- gli elaborati progettuali trasmessi dal progettista, ing. Domenico Raudino ,con nota 5399/I del 05/11/2021;
- il verbale di verifica del Progetto , prot. 5400/I del 05/11/2021, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- il verbale di validazione del Progetto, prot. 5402 del 05/11//2021, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo posto a base della gara per l'affidamento dell'appalto è di complessivi Euro 121.879,85 oltre IVA, di cui Euro 119.081,44 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 2.798.41 oltre IVA per i costi degli oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il D.R.S. N° 002033 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, assunto al protocollo consortile il 15/12/2021 al n. 6042, con la quale si approva e si finanzia, all'Art. 1, la "Perizia di Manutenzione Straordinaria, Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in Provincia di Siracusa - Art. 83 L.R. n. 9 del 15/12/2021 - Interventi in favore del canale Galermi";

- la determina a contrarre del Direttore Generale n. 6 del 17 febbraio 2022 con la quale, tra l'altro, sono state disposte le modalità di partecipazione e il criterio di aggiudicazione, nonché l'importo complessivo posto a base della gara;
- la nota prot. 42431 dell'8 giugno 2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, acquisita al protocollo consortile al n. 2868/A di pari data, che così recita: *"Come è noto la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021 pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.04.2021 ha stabilito all'art. 83 che al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del canale Galermi in provincia di Siracusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (missione 16, Programma 1), pertanto nelle more che il Consorzio definisca il trasferimento delle competenze del canale Galermi, come evidenziato con la nota prot. 3420 del 05/03/2021 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, è necessario che si attivi alla predisposizione del progetto per gli Interventi di manutenzione straordinaria e che lo trasmetta alla scrivente Servizio per la successiva approvazione e trasferimento delle risorse";*

constatato che

- con nota prot. 0003763 del 22/07/2022 il Direttore dei lavori ing. Domenico Raudino ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto in aumento per un importo pari ad € 5.533,64 (inferiore al 5% dell'importo contrattuale alla voce imprevisti) oltre IVA;
- per la perizia di variante in oggetto sono stati presentati i seguenti elaborati a firma del Direttore dei Lavori ing. Domenico Raudino :
 - 1. A.1) RELAZIONE DESCRITTIVA;
 - 2. B.1) PLANIMETRIA GENERALE;
 - 3. C.1) ELENCO PREZZI;
 - 4. C.2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - 5. C.3) QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO;
 - 6. C.4) QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO;
 - 7. C.5) ATTO DI SOTTOMISSIONE;
 - 8. C.6) CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI LAVORI.

rilevato che

- Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse nuove esigenze di manutenzione che hanno indotto il Direttore dei lavori a redigere una perizia di variante non sostanziale;
- Si propone allo scrivente RUP , per le motivazioni sopra esposte, di approvare la perizia di variante;
- Che la modifica proposta non altera la natura generale della perizia originaria ne tantomeno il contratto stipulato;
- Che la variante al progetto, si rende necessaria, e rientra in una modifica non sostanziale previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

verificato che

- Il progettista dell' opera coincide con il Direttore dei lavori quindi non necessita alcun parere;

- La modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad euro 5.533,64 al netto del ribasso di gara pari al 6.500%, corrispondente ad un aumento inferiore al 5% dell'importo contrattuale, contenuto all'interno del quadro economico iniziale;
- La modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto :
 - Non altera gli elementi essenziali del contratto pattuiti originariamente ;
 - Le modifiche apportate non variano le economie del contratto a favore dell'affidatario , come si evince dal quadro di raffronto;
 - La variante è stata redatta nell'interesse esclusivo della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa
 - Il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di progetto;

considerato che

- Sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali a base di gara;
- Sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- Sono state valutate tutte le motivazioni riportate nel verbale del Direttore dei lavori prot. n. 0003763 del 22/07/2022;
- Per l'esecuzione dei nuovi lavori si è previsto un differimento di fine lavori di gg. 20 lavorativi (scadenza 24 Agosto 2022) ;
- L'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriore somme economiche ed è contenuta nell'importo originario di progetto;

tutto ciò premesso

ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare delle migliorie all'opera di che trattasi;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si trasmette la perizia di variante in oggetto, per il proseguo di competenza, all'Amministrazione Consortile.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Corrado Montaneri
